

3.2. Magistrala ciepłownicza

Stołeczna Komisja Planowania decyzją z dnia 27.I.86 r. pozytywnie zaopiniowała budowę magistrali. Dokumentację techniczną opracowuje Biuro Projektowe "BISTYP". Zbiorcze zestawienie kosztów i założenia techniczno-ekonomiczne opracowano. Zakończono budowę odcinka "0" na terenie ciepłowni. Na następne odcinki dokumentacja opracowywana jest sukcesywnie. Dokumentację I etapu przekazano do wykonawstwa. Planuje się dostawę ciepła dla potrzeb osiedla w sezonie grzewczym 1988/89.

3.3. Sieć ciepłna osiedlowa

Projekt opracowuje BP "BISTYP". Termin opracowania - sukcesywnie do końca 1987 r. Wykonawstwo zabezpieczono. Termin rozpoczęcia robót - od początku 1988 r.

4. Oczyszczalnia ścieków

Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego SI-4421-81/84 - 85 z dnia 26.03.85 r. oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02.09.1985 r. zatwierdzono budowę oczyszczalni ścieków typu Biooxyblok. Dokumentację techniczną opracuje BP Multireaktor w terminie do 30.12.1986 r. Projekt techniczny na stawy stabilizacyjne opracowano. Zabezpieczono dostawę kompletnego wyposażenia w PIP Instal Katowice na rok 1987 (z potwierdzeniem TP/BT/1709/85 z dnia 85.11.11. Wejście wykonawców na teren budowy i rozpoczęcie robót - IV kwartał 1986 r.

5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody

5.1. Decyzja Nr 173/84 z dnia 1984.09.18 w sprawie zaopatrzenia w wodę osiedla z własnych ujęć - aktualnie wykonano wszystkie odwierty studni do głębokości 60 m. Dokumentację odwiertów wykonano w ramach "1500 godzin". Tym samym zabezpieczono wodę dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonywano badania poziomu lustra wody w studniach prywatnych w promieniu 500 m od studni głębokich.

5.2. Stacja wodociągowa i sieć wodociągowa - dokumentację techniczną opracowuje BPBK "Stolica". Program ogólny stacji i wodociągu opracowany będzie do 30.10.1986 r. Projekt techniczny stacji